

监理会议纪要

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：JXMB-002

签发：王照东

通榆云慧光伏牧业相结合10MW光伏发电项目
监理单位：吉林电力工程监理单位
日期：2016年11月04日

会议地点	通榆项目现场办公室	会议时间	2016 年 11 月 04 日
会议主持人	王照东		
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况： 已落实			
会议内容： 施工单位： 吕思恩： 1. 箱逆变基础目前已完成； 2. 材料卸货会全力配合； 3. 即日起施工人员陆续进场，准备新进场施工人员约 30 人； 4. 支架组件每天安装约 0.7MWp。 魏金生： 1. 打桩作业面上存在通讯光缆与一期宿舍、组件相重，需总包方协调解决。 总包单位： 陈斌： 1. 现场需总包方解决的问题，我方全力配合。 监理单位： 王照东： 1. 桩基在施工过程中，一定确保误差在设计范围内； 2. 施工进度必须加快； 3. 支架安装必须严控质量问题； 4. 人员尽快进场尽快施工； 5. 现场工作人员必须佩戴安全帽；			

6. 箱逆变基础必须做好保温措施。
7. 抱箍安装时若出现困难，需尽快协商解决；
8. 场区西北角打桩点位不明确，要求尽快解决。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	通榆云慧新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年11月05日

注：本表一式3份，监理单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各1份。

会议签到表

会议名称		通榆云慧光伏牧业相结合（二期）监理例会		
会议时间		2016年 11月 04日 16时		
会议地点		项目部会议室		
序号	姓名	单位	职责	联系电话
1	陈斌	中导	项目(业主)	13828831596
2	王明	正经理 监理	监理	13514402112
3	张敏	中导		13814820784
4				
5				
6				
7	张宏亮	中导	资料	18672660373
8	吕思思	常务中导		13756535203
9	魏金鑫			
10	王宇飞			
11	李照亮	中导		13756535203
12				
13				
14				
15				
16				
17				