

监理会议纪要

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：JXMB-003

签发：王照东

会议地点	通榆项目现场办公室	会议时间	2016 年 11 月 11 日
会议主持人	王照东		
会议主题：	关于施工中安全、质量、进度等事宜		
上次会议问题落实情况：	已落实		
会议内容：			
施工单位：			
辛照宽：	<ol style="list-style-type: none">支架安装总人数达到 30 人；高压电缆沟开挖完成 90%；生活区安全临时用电已派专人进行检查和处理。		
剪雨明：	<ol style="list-style-type: none">每天保证现场支架及组件安装 70 组；现场安装支架及组件人数达到 60 人。		
魏金生：	<ol style="list-style-type: none">目前打桩 4100 根，1 期板房及组件位置不能施工；管桩在 4 天内到货完成的情况下可以完成管桩施工。		
总包单位：			
陈斌：	<ol style="list-style-type: none">现场 1 期站内通讯光缆路线歪斜，导致部分桩基位置恰好在该光缆沟上，项目部决定将桩基移位，同时对檩条进行重新开孔，并出具施工联系单给业主方，对该沟槽进行确认。		
张敏杰：	<ol style="list-style-type: none">目前施工队支架安装存在质量问题，后续安装需在已消缺完善该质量问题的前		

提下进行；

2. 电缆沟转角开挖一定要保证足够大的转角，目前电缆沟深度为 1.8 米，满足设计要求；

3. 扁铁焊接不合格的需做必要的整改。

监理单位：

王照东：

1. 进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业时要系好安全带；

2. 支架组件安装需标准化作业，执行横平竖直，要掌握好倾斜角度，正负不能超多度；

3. 电缆沟挖掘深度按业主要求执行，不得低于 1.6m，同时电缆敷设时要铺砂盖砖，敷设电缆时尽量避免盘圆，电缆转弯敷设一定要按设计规范要求实行。

4. 冬季施工作业时，一定按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业，同时做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生；

5. 非特种作业人员不得进行特种作业；

6. 电缆、接地、光纤共沟时，严格按照设计要求施工作业。

建设单位：

蒙海龙：

1. 本月 13 号进行 1 期板房拆除及光伏组件的挪动。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	通榆云慧新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 12 日

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称		通榆云慧光伏牧业相结合（二期）监理例会		
会议时间		2016 年 01 月 11 日 16 时		
会议地点		调度室		
序号	姓名	单位	职责	联系电话
1	刘生	苏中二街监理组	监理	
2	张敏杰	江苏中导电力		
3	牛鹏亮	中导	工作人员	
4	周鹏飞	江苏中导		
5	张敏	中导		
6	陈斌	中导		
7	李雨明	组件安装		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				