

监理会议纪要

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：JXMB-004

签发：王照东

会议地点	通榆项目现场办公室	会议时间	2016 年 11 月 18 日
会议主持人	王照东		
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况： 已落实			
会议内容： 施工单位： 魏金生： 1. 11 月 19 日管桩打桩完成，3 日内消缺全部完成。 辛照宽： 1. 光伏区 13-14 区接地焊接完成。 吴工： 1. 接地沟、电缆沟开挖； 2. 光伏区高压电缆 11 区、12 区到站内未敷设完成。 吕思恩： 1. 为满足施工进度，增加挖机及电气人员。 总包单位： 陈斌： 1. 要求做好管桩拉拔试验及尽快提交试验报告。 2. 要求施工单位在施工过程中注重施工质量及安全，冬季施工作业，一定要按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业。 3. 增加的电工人员在 11 月 20 日前必须到场。 4. 现场材料余量在 11 月 19 日统计完成，一次性补货。 周鹏飞：			

1. 组件安装速度减缓;
2. 组件安装人数缩减, 影响施工进度。

监理单位:

王照东:

1. 个别管桩角度倾斜, 限期 3 日内整改完成; 并且对光伏区所有未安装支架、组件的管桩逐区检查校正整改。
2. 根据施工节点, 加快施工进度。
 - (a) 光伏区所有接地工作在 11 月 26 日前完成;
 - (b) 光伏区所有接地沟、电缆沟在 11 月 26 日前完成;
 - (c) 光伏区所有支架、组件安装在 11 月 28 日前完成;
 - (d) 下周现场所有材料必须全部到货。
3. 电缆要做好保温措施, 要求搭设保暖棚, 掌控好温度; 同时电缆沟回填时不得有 10cm 及以上的冻土块放入沟内;
4. 光伏区内所有箱变基础平台的模板须拆除干净, 并且拆除完成后将所有钉子整平, 为下道工序施工人员创造安全施工条件。
5. 现场施工人员、管理人员都应佩戴安全帽, 做好安全措施, 如有个别未佩戴安全帽的施工人员, 一旦发现, 对其进行经济考核。
6. 安全问题:
 - (a) 现场施工人员进行高处作业时必须系好安全带;
 - (b) 吊装作业及机械施工时, 做好安全保障措施, 无关人员不得靠近;
 - (c) 非特种作业人员不得进行特种作业;
 - (d) 冬季施工作业, 一定要按照冬季专项施工方案执行, 杜绝违章指挥、违章作业;
 - (e) 做好防火及临时用电安全保障措施;
7. 尽快安排增加电气人员。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	通榆云慧新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 19 日

注: 本表一式 3 份, 监理单位填, 建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称		通榆云慧光伏牧业相结合（二期）监理例会		
会议时间		2016 年 11 月 18 日 16:30 时		
会议地点		现场办公室		
序号	姓名	单位	职责	联系电话
1	李照亮	中导	工作人员	
2	魏金生	打桩		
3	陈斌	中导		
4	吕恩恩	安装		
5	吴迪	安装		
6	周鹏飞	中导		
7	王峰	正衡监理		
8	李峰伟	常州正衡监理		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				