

监理会议纪要

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：JXMB-005

签发：王照东



会议地点	通榆项目现场办公室	会议时间	2016 年 1 月 25 日
会议主持人	王照东		
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况： 已落实			
会议内容： 施工单位： 辛照宽： 1. 光伏区 13-16 区接地焊接完成。 王宇： 1. 光伏区 13-16 区 1*4 电缆敷设完成，8-9 区 1*4 电缆正在敷设中。 2. 汇流箱 11 月 26 日进行安装。 帅工： 1. 剩余 3 个区电缆沟未完成。 吴工： 1. 现场电缆沟加快速度施工完成。 吕经理： 1. 为满足施工进度，按总包要求增加挖机及电气人员。 总包单位： 陈经理： 1. 施工过程中，要保证施工进度、质量、工艺同步进行。 2. 冬季施工作业，一定要按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业。 3. 增加电工人员。			

周鹏飞：

1. 施工现场组件安装完成 850 组。
2. 要求组件安装完成后尽快调整消缺。

监理单位：

王照东：

1. 首先对本周的施工进度提出表扬，但是后期施工过程中，也要保证施工进度、质量、工艺同步进行。

2. 根据施工节点，加快施工进度。

(a) 光伏区所有接地工作在 12 月 2 日前完成；

(b) 光伏区所有电缆沟在 11 月 30 日前完成；

(c) 光伏区 1*4 电缆在 12 月 2 日前敷设完成；

(d) 汇流箱在 5 天内安装完成。

(e) 电缆头制作在 12 月 2 日前完成。

3. 强调施工安全、质量的重要性，在施工过程中做到“安全第一，质量为本”。

(1) 安全：

a. 加强施工现场内车辆管理及配备好专职安全员。

b. 现场施工人员、管理人员都应佩戴安全帽，做好安全措施，如有个别未佩戴安全帽的施工人員，一旦发现，对其进行经济考核。

c. 现场施工人员进行高处作业时必须系好安全带。

d. 天气寒冷，施工作业时做好防滑保暖。

e. 冬季施工作业，一定要按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业。

f. 做好防火及临时用电安全保障措施。

(2) 质量：

a. 光伏区 8-12 区支架、组件安装已近完成，但不尽人意，出现波浪、翘角、高低不平等现象，要求尽快落实整改。

b. 电气安装：汇流箱布线护套管较短，要求尽快落实整改。

4. 施工现场构配件材料进场后发放及散料管理较乱，几乎引起停工，要求总包方、分包方引起高度重视。

5. 现场直埋沟的电缆、光纤、接地具备回填条件后应及时回填。
6. 光伏区布线及箱变电缆头制作、安装、试验要合理统筹安排，争取加快施工进度。
7. 电缆要做好保温措施，现场部分低压电缆头未采取保护措施，要求尽快整改。
8. 尽快安排增加电气人员。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	通榆云慧新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年11月26日

注：本表一式 3 份，监理单位填，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称		通榆云慧光伏牧业相结合（二期）监理例会		
会议时间		2016 年 11 月 25 日 16:30时		
会议地点		现场办公室		
序号	姓名	单位	职责	联系电话
1	陈斌	中导		15828830590
2	吕恩恩			13943773398
3	辛照亮	中导		13756555203
4	吴进强			18629936257
5	周松			13204477000
6	王舟			13404666780
7	周鹏飞	中导		15593070265
8	王舟	正线监理		13514402352
9	李峰伟	正线监理		13734289380
10	王舟			17804371025
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				