

监理会议纪要

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：JXMB-006

签发：王照东



会议地点	通榆项目现场办公室	会议时间	2016 年 12 月 2 日
会议主持人	王照东		
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况： 已落实			
会议内容： 施工单位： 辛照宽： 1. 光伏区剩余 1/4 的接地沟未完成，因天气寒冷滞后。 吴工： 1. 现场电缆沟剩余（11-12 区）未完成。 2. 光伏区 1*4 电缆待檩条安装完后敷设。（剩余 1 个区） 3. 光伏区 2*70 电缆及 485 通讯电缆在 12 月 5 日敷设完成。 4. 汇流箱安装完成。 吕经理： 1. 12 月 3 日 14-16 区电气工作完成。 总包单位： 陈经理： 1. 施工过程中，要保证施工进度、质量、工艺同步进行。 2. 冬季施工作业，一定要按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业。 3. 光伏区 1*4 电缆布线紊乱，存在安全隐患，要求尽快整改。 4. 12 月 10 日场区电气工作完成（包括现场主体道路）。 监理单位： 王照东：			

1. 施工过程中，要保证施工进度、质量、工艺同步进行。
2. 根据施工节点，加快施工进度，若滞后进行经济处罚。
 - (a) 光伏区所有接地工作在 12 月 4 日前完成；
 - (b) 光伏区所有电缆沟在 12 月 4 日前完成；
 - (c) 光伏区 1*4 电缆在 12 月 6 日前敷设完成；
 - (d) 光伏区所有电缆在 12 月 5 日全部进沟。
3. 强调施工安全、质量的重要性，在施工过程中做到“安全第一，质量为本”。

(1) 安全：

a. 关于江西丰城电厂坍塌事件，国家能源局对光伏现场存在的安全隐患要求全面排查，及时整改，结合我们现场施工作业，现要求总包方、施工单位对现场安全要严加管控，杜绝任何安全事故发生，做到工程顺利完工。

b. 现场施工人员、管理人员都应佩戴安全帽，做好安全措施，如有个别未佩戴安全帽的施工人员，一旦发现，将其逐出场区。

c. 现场施工人员进行高处作业时必须系好安全带。

d. 天气寒冷，施工作业时做好防滑保暖。

e. 冬季施工作业，一定要按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业。

f. 做好防火及临时用电安全保障措施。

(2) 质量：

a. 光伏区 8-12 区支架、组件安装完成后出现波浪、翘角、高低不平等现象，要求尽快组织人员检验调整。

4. 对已安装完成的区域所剩的光伏组件及构配件要及时清理，避免光伏组件丢失、损坏。

5. 施工报验资料要抓紧时间尽快完善并及时上报我监理方。

6. 二期新增的进线柜接线抓紧时间完成。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	通榆云慧新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 3 日

注：本表一式 3 份，监理单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称		通榆云慧光伏牧业相结合（二期）监理例会		
会议时间		2016年12月2日16:30时		
会议地点		现场办公室		
序号	姓名	单位	职责	联系电话
1	吕恩恩			13943773398
2	吴世佳			1375655203
3	辛照亮			1588825711
4	周鹏飞	中孚		
5	陈永	中孚		
6	张敏	中孚		13814820784
7	张宝亮	中孚		
8	王强东	常州正衡监理		
9	李峰伟	正衡监理		13734289380
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				