

监理会议纪要

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：TXMB-007

签发：王照东

会议地点	通榆项目现场办公室	会议时间	2016 年 12 月 8 日
会议主持人	王照东		
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜			
上次会议问题落实情况： 已落实			
会议内容： 施工单位： 辛照宽： 1. 光伏区主接地网完成。 王宇： 1. 汇流箱已带电的 1*4 线 15-16 区校正完成，13-14 区正在进行中。 谷工： 1. 10KV 馈线柜剩余 6 个高压电缆头未完成。 吕经理： 1. 抓紧时间完成所有电气工作保证不影响并网。 2. 光伏支架接地刷黄绿漆。 3. 清理场区剩余材料与垃圾。 4. 组件拉筋工作进行。 总包单位： 陈经理： 1. 施工过程中，要保证施工进度、质量、工艺同步进行。 2. 冬季施工作业，一定要按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业。 3. 部分汇流箱防水端子掉落，未紧固。 4. 电缆桩标识牌与汇流箱标识牌要求尽快完善。			

5. 电缆线余量要留足。
6. 为不影响并网发电，要求最迟 12 月 10 日电气工作完成，使工程顺利完工。
7. 光伏场区剩余的材料、垃圾尽快清理完成，并做好形象工程。
8. 个别垫片缺少，支撑 SC-C 面朝外。

周鹏飞：

1. 12 月 9 日对已调整完成的光伏支架、组件进行检验。

张宏亮：

1. 资料 12 月 10 日基本完善。

监理单位：

王照东：

1. 施工过程中，要保证施工进度、质量、工艺同步进行。
2. 根据施工节点，加快施工进度。
 - (a) 光伏区所有接地工作在 12 月 9 日前完成；
 - (b) 汇流箱检测工作在 12 月 9 日完成；
 - (c) 光伏场区剩余所有电气工作在 12 月 10 日前完成。
3. 强调施工安全、质量的重要性，在施工过程中做到“安全第一，质量为本”。
 - (1) 安全：
 - a. 现场施工人员、管理人员都应佩戴安全帽，做好安全措施，如有个别未佩戴安全帽的施工人员，一旦发现，将其逐出场区。
 - b. 天气寒冷，施工作业时做好防滑保暖。
 - c. 冬季施工作业，一定要按照冬季专项施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业。
 - d. 做好防火及临时用电安全保障措施。
4. 已验收完成的汇流箱要做好标识。
5. 电缆沟回填时要整齐规范、平整，同时护套管需专人扶正后再回填，并且光伏场区内回填之前电缆线要留足余量。
6. 组件接线盒有遗留现象，需要尽快排查处理。
7. 要求总包方、施工单位对现场遗留工程尾项进行逐一排查。（围栏基础工程今年尽量完成）

8. 场区遗留尾项工程：箱变基础平台二次抹灰、柱头防腐刷漆、大门、硬化道路、围栏红外对射。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	通榆云慧新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 9 日

注：本表一式 3 份，监理单位填，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称		通榆云慧光伏牧业相结合（二期）监理例会		
会议时间		2016年12月08日12时		
会议地点				
序号	姓名	单位	职责	联系电话
1	吕恩恩			13943773398
2	谷金全			
3	李继亮			
4	陈斌	中导		
5				
6	张金亮	中导		18626660373
7	张超	中导		
8	周鹏飞	中导		15593070265
9	陈斌	中导		
10	王洪强			
11	王勇			13404666790
12	王勇	正衡监理		
13	李锋伟	正衡监理		13734289380
14				
15				
16				
17				