

监理会议纪要

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：JXMB-009

签发：[Signature]

会议地点	通榆项目现场办公室	会议时间	2017 年 1 月 13 日
会议主持人	王照东		
会议主题： 关于工程暂停工等相关事宜			
会议内容： 监理单位： 王工： 由于项目天气寒冷，春节临近，无法进行室外施工作业，现对本工程在暂停工前做好以下要求： 1. 对现场剩余材料进行统计并统一妥善保管，安排专人负责； 2. 对现场的临时用电进行严格排查，对所有临时用电设施进行拉闸断电处理； 3. 对现场存在的安全隐患进行严格排查并消除整改； 4. 要求做好防火、防盗措施； 5. 要求对现场存放的运输车辆及机械设备做好安全防寒、防冻措施。 6. 本工程暂停工时间计划为 2017 年 1 月 20 日。 总包单位： 陈经理： 1. 抓紧时间清理施工现场的卫生、垃圾。 2. 对现场剩余的光伏组件及材料进行统计并统一妥善保管，安排专人负责；			
主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	通榆云慧新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 1 月 13 日

注：本表一式 3 份，监理单位、建设单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称		通榆云慧光伏牧业相结合（二期）监理例会		
会议时间		2017 年 1 月 12 日 18 时		
会议地点		现场办公室		
序号	姓名	单位	职责	联系电话
1	王以东	正衡监理		
2	李峰林	正衡监理	主工	13734789380
3	吕恩恩		施工员	13943173318
4	陈永	中孚		13828831590
5	张敏士	中孚		13814820784
6	张俊	中孚	主工	1807060313
7	周鹏飞	中孚		15593070265
8	关世强			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				