

会 议 纪 要

编号：027

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站 30mw 项目

签发：

会议地点	现场办公室	会议时间	2017.09.11
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况： 西北勘测设计研究院有限公司(分包单位本周完成工程量) 1.管理区路牙石铺设 70 米。 2.升压站浆砌石挡土墙砌筑完成 190 立方米。 3.管理区围墙砌筑完成 33 米。 4.管理区室外道路路面混凝土浇筑完成 300 平方 5.主控室室外道路混凝土垫层浇筑完成 100% 本次会议内容：下周计划： 根据业主回复函要求做好后期工程收尾工作 西北勘测设计研究院有限公司 根据业主征地遗留问题协调处理结果，及时安排设备、人员开展施工。 建设单位： 1. 加强施工进度的管控。 2. 做好安全、质量的管控工作。 3. 加强现场的沟通与协调工作。 4. 做好现场防火防盗工作。 监理单位： 1、严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。 2、加强室内装饰施工质量、隐蔽部位的质量管控工作。			

3、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。 4、为做好防汛工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位恰谈做好排水沟恢复工作。 5、为保障场 站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。 6、具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、 7、请施工方将监理通知单尽快回复、将现场问题赶紧整改、对现场成品加强保护。 8、主控区挡墙外部土堆太高、请施工人员注意自身安全、佩戴好防护用品、做好安全防护措施。 9、要求各施工单位内业资料尽快上报 西北院： 1、请业主将 5、6、7 号方阵箱变基础位置确定一下。 2.请业主尽快明确场区外围围栏施工区域。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.09.11

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。