

会议纪要

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目



会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇唐家岭光伏电站二期10MW项目 2017.12.25 监理项目部
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、组件安装 43 组 ， 支架安装 47 组，接地焊接 600 米。 2、高压电缆敷设完成，电缆终端制作完成，采集柜安装完成，电缆沟铺砂盖砖完成，箱变充电调试完成，部分组件已并网发电。			
下周计划：			
1、已征地块内剩余支架、组件安装完成并并网发电。 2、剩余逆变器、汇流箱安装，电缆沟开挖工程完成。现有组串接地施工完成。 3、做好撤场前厂区安全防护措施。			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
监理单位			
1、严格执行 “三检” 制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。 2、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强现场安全管理工作。 3、为做好防汛工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。 5、为保障场 地的施工质量，望施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。 6、进入防火期，请贵单位做好施工中的防火措施。			
建设单位			

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.12.25

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

2017. 12. 25.

[illegible]