

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2017.06.12 辽阳县寒岭镇唐字地面光伏电站一期20MW项目 监理项目部
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周完成情况			
西北勘测设计研究院有限公司			
1. 光伏区 10#钻机造孔施工；桩基础混凝土浇筑施工；光伏支架安装施工。 2#、4#、8#、光伏方阵光伏组件安装施工。 2#、3#、4#光伏方阵箱变基础混凝土施工；8#、9#光伏方阵砖砌体施工完成。 2#、3#、4#光伏逆变器、汇流箱安装完成；光伏板接地线、电缆线开始接线；接地沟、电缆沟开挖；接地扁铁焊接施工。 2. 综合楼顶板混凝土养护，框架柱缠绕塑料薄膜，拆除非承重模板，女儿墙模板安装。 3. 5月4日管理区水泵房、围墙条形基础浇筑完成；砖砌体施工正在进行。 4. 6月7日 6200 米单模 8 芯铠装电缆进场；6月8日 5 箱华为通信设备进场；6月10日 74 片光伏备用组件进场，1000 套 MC4 接头进场。6月11日 3 盘 3*16、7 盘 3*120 电缆进场。			
辽阳电能发展有限公司			
1.设备场区回填完成； 2.屋面保温完成； 3.室内外抹灰完成； 4.室外电缆沟、过梁完成； 5.避雷针基础浇筑回填结束； 6.所有铁塔基础完成；			
本次会议内容：下周计划：			
西北勘测设计研究院有限公司			
1、 水泵房主体施工完成；机井钻完；污水处理系统基础施工完成；综合楼填充墙施工完成，砂浆抹面、窗户安装完成。			

2、 2#、3#、4#光伏区电缆、光缆敷设完成，接线完成。

辽阳电能发展有限公司

- 1.路面修整完成；
- 2.场区回填完成；
- 3.预埋管敷设完成；
- 4.电气安装、配线完成；

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 严格执行 “三检” 制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
2. 加强钢筋、模板、混凝土等主要部位、隐蔽部位的质量管控。
3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场。
4. 为做好防汛抗旱工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。
5. 为保障场站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。
6. 为了 6.30 顺利并网，望各单位抢进度的同时，严把质量关。
7. 抓紧做好各单位资料，迎接质监站检查。

建设单位：

1. 加强施工进度管控。
2. 做好安全、质量的管控工作。
3. 加强现场的沟通与协调工作。
4. 做好现场防火防盗工作。
5. 加快征地进度，请业主协调 2#、3#、4#光伏区内坟地界限问题（西北院）

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.06.12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2017.6.12.

[illegible]