

会议纪要



工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	
会议主持人	王立波		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况: 本周完成情况			
西北勘测设计研究院有限公司 1、水泵房主体施工完成 10%; 机井钻完未出水; 综合楼填充墙施工完成, 砂浆抹面正在施工、窗户安装完成。 2、2#、3#、4#光伏区电缆、光缆敷设, 接线施工			
辽阳电能发展有限公司 1.路面修整完成; 2.场区回填完成; 3.预埋管敷设完成; 4.电气安装、配线施工中。			
本次会议内容: 下周计划:			
西北勘测设计研究院有限公司 管理区: 1、挡土墙、围墙施工完成。2、综合楼土建项目施工完成, 具备电气设备安装施工条件。方阵区: 2#、3#、4#方阵区电气设备安装全部完成, 各种调试、试验项目全部完成, 具备并网发电条件			
辽阳电能发展有限公司 1.主控楼刮白、吊棚完成 2.道路修整			
建设单位: 1. 加强施工进度的管控。 2. 做好安全、质量的管控工作。 3. 加强现场的沟通与协调工作。			

4. 做好现场防火防盗工作。

监理单位：

1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
2. 加强钢筋、模板、混凝土等主要部位、隐蔽部位的质量管控。
3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场。
4. 为做好防汛抗旱工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。
5. 为保障场站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。
6. 为了6.30顺利并网，望各单位抢进度的同时，严把质量关。
7. 抓紧做好各单位资料，迎接质监站检查。
8. 为了6.30顺利并网，请业主方尽快与各施工单位协调，将围墙、挡土墙、护坡等分部工程的规划线和工作面整理出来。

总包单位：

1. 加快征地进度，请业主协调2#、3#、4#光伏区内坟地界限问题（西北院）

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.06.19

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2-17-6.19

[illegible]