

会议纪要



工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2017.06.25
会议主持人	王立波		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况: 本周完成情况 西北勘测设计研究院有限公司 1. 光伏区 10# 支架安装完成, 正在进行支架调整及光伏组件安装。 2. 1#~4# 光伏区电缆敷设完成, 电缆头制作基本完成。 3. 综合楼充填墙施工完成, 正在进行室内建筑项目施工及室内墙面保温层施工。 4. 水泵房砖砌体施工完成, 正在进行钢筋制安。 辽阳电能发展有限公司 1. 主控楼刮白、吊棚完成 2. 一次二次设备安装调试完成 本次会议内容: 下周计划: 西北勘测设计研究院有限公司 1. 管理区场外项目水泵房混凝土浇筑完成。 2. 综合楼基础地面施工完成, 屋面保温及防水施工完成, 水电管线路及桥架安装完成, 具备装修施工条件。 3. 光伏区 1#2#3#4# 方阵区具备并网发电条件。 辽阳电能发展有限公司 1. 升压站并网部分施工全部结束 建设单位: 1. 加强施工进度的管控。 2. 做好安全、质量的管控工作。 3. 加强现场的沟通与协调工作。			

4. 做好现场防火防盗工作。

监理单位：

1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。

2. 加强钢筋、模板、混凝土等主要部位、隐蔽部位的质量管控。

3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场。

4. 为做好防汛抗旱工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。

5. 为保障场站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。

西北院：

1.请业主协调解决升压站周边挡土墙施工场地

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.06.25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

[illegible]