

会议纪要

编号：018

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站 30mw 项目

签发：

会议地点	现场办公室	会议时间	2017.07.12
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况： 西北勘测设计研究院有限公司 1.管理区室外项目水泵房施工中、污水处理系统基础未施工。 2.综合楼装修及设备安装施工中。 3.挡土墙、围墙施工未完成。 4.5#、8#、9#光伏区电气安装项目施工完成。 5.1#、2#、3#、4#光伏方阵区消缺工作施工中。 6 一期剩余 113 亩土地场平及造孔未施工。			
本次会议内容：下周计划： 西北勘测设计研究院有限公司 1.管理区室外项目水泵房、污水处理系统基础施工完成。 2.综合楼装修及设备安装要完成。 3.挡土墙、围墙施工要完成。 4、8、9 号方阵电缆、接地要完成。 5.1#、2#、3#、4#光伏方阵区消缺工作要完成。 6、水泵房设备基础完成。			
建设单位： 1. 加强施工进度的管控。 2. 做好安全、质量的管控工作。 3. 加强现场的沟通与协调工作。 4. 做好现场防火防盗工作。			

监理单位：

1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
2. 加强钢筋、模板、混凝土等主要部位、隐蔽部位的质量管控。
3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场。
4. 为做好防汛抗旱工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。
5. 为保障场 站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。
- 6、请施工方将监理通知单尽快回复、将现场问题赶紧整改、对现场成品加强保护。**

西北院：

- 1、请业主将 5、6、7 号方阵箱变基础位置确定一下。
- 2.请业主协调解决一期剩余施工用地（113 亩）问题。
- 3.请业主尽快明确场区外围围栏施工区域。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.07.12

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。