

会议纪要

编号：019

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站 30mw 项目

签发：

会议地点	现场办公室	会议时间	2017.07.17			
会议主持人	王立波					
会议主题：						
安全、质量、进度、每周计划完成情况						
上次会议问题落实情况：						
西北勘测设计研究院有限公司						
1.管理区室外项目水泵房施工中、污水处理系统基础未施工。						
2.综合楼装修及设备安装施工中。						
3.挡土墙、围墙施工未完成。						
4.5#、8#、9#光伏区电气安装项目施工完成。						
5.1#、2#、3#、4#光伏方阵区消缺工作施工中。						
6 一期剩余 113 亩土地场平及造孔未施工。						
本次会议内容：下周计划：						
西北勘测设计研究院有限公司						
1.管理区室外项目水泵房、污水处理系统基础施工完成。						
2.综合楼装修及设备安装要完成。						
3.挡土墙、围墙施工要完成。						
4、8、9 号方阵电缆、接地要完成。						
5.1#、2#、3#、4#光伏方阵区消缺工作要完成。						
建设单位：						
1. 加强施工进度的管控。						
2. 做好安全、质量的管控工作。						
3. 加强现场的沟通与协调工作。						
4. 做好现场防火防盗工作。						

监理单位：

1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
2. 加强室内装饰施工质量、隐蔽部位的质量管控工作。
3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。
4. 为做好防汛抗旱工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位恰谈做好排水沟恢复工作。
5. 为保障场站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。
6. 具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、
7. **请施工方将监理通知单尽快回复、将现场问题赶紧整改、对现场成品加强保护。**

西北院：

1. 请业主将5、6、7号方阵箱变基础位置确定一下。
2. 请业主协调解决一期剩余施工用地（113亩）问题。
3. 请业主尽快明确场区外围围栏施工区域。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.07.17

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。