

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站 30mw 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	电站一期20MW项目 监理项目部 2014-08-14
会议主持人	王立波		

会议主题：

安全、质量、进度、每周计划完成情况

上次会议问题落实情况：

西北勘测设计研究院有限公司

- 1.9#光伏区接地沟开挖，接地扁铁焊接，穿线管焊接施工中。
- 2.管理区综合楼土建及装饰工程项目已完成，正在进行电气设备及照明灯具安装已完成。
- 3.挡土墙、围墙施工施工中。
- 4、管理区室外给排水检查井砌筑已完成。
- 5.管理区围墙构造柱浇筑 12 根，砖砌体砌筑完成 12.59 立方米。
- 6 水源井开始钻井施工。
- 7 水泵房开始进行供水设备安装。

本次会议内容：下周计划：

西北勘测设计研究院有限公司

- 1.挡土墙施工完成，围墙施工完成 70%，开始进行电动大门门库砌筑施工。
- 2.综合楼所有项目施工完成完成，具备移交业主使用条件。
- 3.给排水室外项目施工完成。
- 4.1#、2#、3#、4#光伏方阵区消缺工作完成。
- 5、光伏区一期、二期场地进行场区围栏施工

建设单位：

1. 加强施工进度的管控。
2. 做好安全、质量的管控工作。
3. 加强现场的沟通与协调工作。
4. 做好现场防火防盗工作。

监理单位：

1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
2. 加强室内装饰施工质量、隐蔽部位的质量管控工作。
3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。
4. 为做好防汛抗旱工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位恰谈做好排水沟恢复工作。
5. 为保障场站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。
- 6、具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、
- 7、请施工方将监理通知单尽快回复、将现场问题赶紧整改、对现场成品加强保护。
- 8、主控区挡墙外部土堆太高、请施工人员注意自身安全、佩戴好防护用品、做好安全防护措施。

西北院：

- 1、请业主将5、6、7号方阵箱变基础位置确定一下。
- 2.请业主尽快明确场区外围围栏施工区域。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.08.14

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监

2017. d. w

监理例会会议签到表

理工程师签发后下发。