

# 会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站 30mw 项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 现场办公室 | 会议时间 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 王立波   |      |
| 会议主题：<br><br>安全、质量、进度、每周计划完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |
| 上次会议问题落实情况：<br><br>西北勘测设计研究院有限公司<br><br>1.管理区室外道路浇筑完成 260 平方米，开始进行大门砌筑。<br>2 本周升压站浆砌石挡土墙砌筑完成 250 立方米。<br>3、管理区围墙砌筑完成 60 米。<br>4.主控区主控室室内地面混凝土浇筑完成。设备区彩砖铺设 180 平米。<br><br>本次会议内容：下周计划：<br><br>1.挡土墙施工完成，围墙施工完成，电动大门砌筑完成。<br>2.场区道路浇筑完成。<br>3.管理区室外照明施工完成，给排水项目施工完成，电气项目施工完成。<br>4.开始进行 5、6、7 箱变基础施工。5 开始进行调整后集成电路施工。<br><br>西北勘测设计研究院有限公司建设单位：<br><br>请业主督促设计尽快完成调整后集成电路图出图工作。<br><br>监理单位：<br><br>1. 严格执行 “三检” 制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。<br><br>2. 加强室内装饰施工质量、隐蔽部位的质量管控工作。<br><br>3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。<br><br>4. 为作好防汛抗旱工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。<br><br>5. 为保障场 站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。 |       |      |

|                                                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| <p>6、具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、</p> <p>7、请施工方将监理通知单尽快回复、将现场问题赶紧整改、对现场成品加强保护。</p> <p>8、主控区挡墙外部土堆太高、请施工人员注意自身安全、佩戴好防护用品、做好安全防护措施。</p> <p><b>西北院：</b></p> <p>1、请业主将 5、6、7 号方阵箱变基础位置确定一下。</p> <p>2.请业主尽快明确场区外围围栏施工区域。</p> |      |      |           |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                | 建设单位 |      |           |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                | 施工单位 |      |           |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                | 监理单位 | 发文时间 | 2017.0918 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。