

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间
会议主持人	王立波	
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况		
上次会议问题落实情况： 西北勘测设计研究院有限公司 1.管理区围墙砌筑完成 40 米。 2 本周升压站浆砌石挡土墙砌筑完成。 3、管理区室外大门门库基础施工完成，主控区大门门库基础开挖完成。 4.管理区室外照明灯基础墩、预埋电缆线完成。 本次会议内容：下周计划： 1.，围墙施工完成，电动大门砌筑完成，具备安装电动伸缩门的条件。 2.场区道路浇筑完成。 3.管理区室外照明施工完成，给排水项目施工完成，电气项目施工完成。 4.开始进行 5、6、7 箱变基础施工。5 开始进行调整后集成电路施工。 5.开始进行调整后集电线路图中 5、6、7 箱变基础施工，集电线路施工。 西北勘测设计研究院有限公司建设单位： 请业主督促设计尽快完成调整后集成电路图出图工作。 监理单位： 1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。 2. 请业主尽快与设计院联系确定管理区周边的排水系统，主控区与管理区中间的 TE 围栏的施工单位。 3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。 4. 为做好防汛工作，所属场站在建项目进行顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位恰谈做好排水沟恢复工作。		

- 5. 为保障场 站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。
- 6、具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、
- 7、请施工方将质检站提出的问题赶紧整改、对现场成品加强保护。
- 8、主控区挡墙外部土堆太高、请施工人员注意自身安全、佩戴好防护用品、做好安全防护措施。

西北院：

- 1、请业主将 5、6、7 号方阵箱变基础位置确定一下。
- 2.请业主尽快明确场区外围围栏施工区域。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.0925

会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签

监理例会会议签到表

2017.9.25.

姓名	工作单位	电话	邮箱
李斌	正衡监理	18224624770	
李斌	正衡监理	13810078876	
李炎忠	西北院	18687888882	
代少田	西北院	18891990293	
李兴国	陕西亿金	13709550555	

发后下发。