

# 会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 现场办公室 | 会议时间 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 王立波   |      |
| 会议主题：<br><br>安全、质量、进度、每周计划完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
| 上次会议问题落实情况：<br><br>西北勘测设计研究院有限公司<br><br>1.管理区围墙砌筑完成。<br>2 场区道路未施工，室外照明施工中。<br>3、管理区室外大门门库基础施工完成，主控区大门门库基础砌砖完成。<br>4.管理区阀门井开挖完成，绿化场地平整正在进行。<br>5、6#、7#光伏区汇流箱、逆变器安装完成，6#、7#箱变基础浇筑完成。<br><br>本次会议内容：下周计划：<br><br>1.，围墙施工抹灰完成，电动大门砌筑完成，具备安装电动伸缩门的条件。<br>2.场区道路浇筑完成，硬化地面施工完成。<br>3.管理区室外照明施工完成，给排水项目施工完成，电气项目施工完成。<br>4.6、7 箱变基础施工完成。<br>5.5 开始进行调整后集成电路施工。<br>6.6#、7#直流电缆铺设完成。<br>7、二期开始进场施工。<br><br>西北勘测设计研究院有限公司建设单位：<br><br>请业主尽快完善后续资料的审批。<br><br>监理单位：<br><br>1. 严格执行 “三检” 制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。<br>2. 请业主尽快与设计院联系确定管理区周边的排水系统，主控区与管理区中间的 TE 围栏的施工单 |       |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| 位。<br><br>3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。<br><br>4. 为做好防汛工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。<br><br>5. 为保障场 站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。<br><br>6、具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、<br><br>7、请施工方将质检站提出的问题赶紧整改、对现场成品加强保护。<br><br>8、主控区挡墙外部土堆太高、请施工人员注意自身安全、佩戴好防护用品、做好安全防护措施。<br><br>9 进入防火期，请各单位做好施工中的防火措施。<br><br><b>西北院：</b><br><br>1、请业主将 6、7 号方阵箱变基础位置确定一下。<br><br>2.请业主尽快明确场区外围围栏施工区域。 |      |      |            |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 建设单位 |      |            |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工单位 |      |            |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 监理单位 | 发文时间 | 2017.10.02 |

会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。