

会议纪要



工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	迁阳县奉岭镇唐家地面光伏电站一期20MW项目 2017-10-09 监理项目部
会议主持人	王立波		
会议主题:			
安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况:			
西北勘测设计研究院有限公司			
1.6#、7#箱变基础施工全部完成。			
2.1#、2#光伏区直流电缆全部铺设完成。6#、8#电缆沟、接地沟开挖完成，8#区 3*16 交流电缆铺设完成，6#、7#区直流电缆铺设完成，8#区接地扁铁安装完成，6#光伏区完成 60%。7#区组串接地安装完成。			
3、管理区室外大门门库浇筑施工完成，主控区大门门库浇筑完成。			
4.管理区阀门井浇筑完成。场区围墙抹灰完成。管理区进场道路挡土墙完成 70%。			
5、6#、7#光伏区汇流箱、逆变器安装完成。6、二期场平 31 亩，定点 2100 个，钻孔 780 个			
本次会议内容：下周计划：			
1.管理区进场道路挡土墙施工完成，管理区、主控区电动大门安装完成。			
2.管理区进场道路浇筑完成，硬化地面施工完成。			
3.管理区室外照明施工完成，给排水项目施工完成，电气项目施工完成。			
4.6、7 箱变就位，具备接线条件。			
5.光伏区电缆沟、接地沟开挖完成，电缆铺设完成，电缆接线完成 70%，接地项目施工完成 50%。			
西北勘测设计研究院有限公司建设单位：			
请业主尽快完善后续资料的审批。			
监理单位：			
1. 严格执行 “三检” 制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。			
2. 请业主尽快与设计院联系确定管理区周边的排水系统，主控区与管理区中间的 TE 围栏的施工单			

位。 3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。 4. 为做好防汛工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位恰谈做好排水沟恢复工作。 5. 为保障场 站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。 6、具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、 7、主控区挡墙外部土堆太高、请施工人员注意自身安全、佩戴好防护用品、做好安全防护措施。 8、进入防火期，请各单位做好施工中的防火措施。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.10.09

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。