

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2017.10.22
会议主持人	王立波		

会议主题：

安全、质量、进度、每周计划完成情况

上次会议问题落实情况：

西北勘测设计研究院有限公司

- 1.6#、7#箱变安装完成。6#、7#、8#区汇流箱、逆变器安装完成。
- 2 光伏区电缆已铺设完成，接地安装完成，电缆终端制作完成。
- 3 光伏区电缆沟、接地沟铺砂、盖砖、回填已 完成。
4. 管理区围墙涂料完成 40%，管理区场内回填、绿化带铺设细土完成。门库抹灰基本完成，进场道路回填 80%，防撞墩已完成。

本次会议内容：下周计划：

- 1.管理区、主控区电动大门安装完成。
- 2.管理区进场道路浇筑完成，硬化地面施工完成。
- 3.管理区室外照明施工完成，给排水项目施工完成，电气项目施工完成。
- 4.光伏区内土建、电气项目的消缺工作。
- 5.大门门库干挂理石完成，围墙油漆完成，挡土墙护栏完成。

西北勘测设计研究院有限公司建设单位：

监理单位

1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。
2. 请业主尽快与设计院联系确定管理区周边的排水系统，主控区与管理区中间的 TE 围栏的施工单位。
3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。
4. 为做好防汛工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。

5. 为保障场站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。

6、具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、

7、主控区挡墙外部土堆太高、请施工人员注意自身安全、佩戴好防护用品、做好安全防护措施。

8、进入防火期，请各单位做好施工中的防火措施。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.10.22

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。