

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间
会议主持人	王立波	
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况		
上次会议问题落实情况： 西北勘测设计研究院有限公司 1、6#、7#箱变 6#、7#、8#区汇流箱、逆变器调试完成完成。 2、光伏区消缺 3、管理区围墙涂料完成 100%，管理区场内回填。门库理石干挂施工、进场道路回填 100%。 4、管理区电动大门未完成、 5、管理区室外照明、排水设施未完成、		
本次会议内容：下周计划： 1.管理区、主控区电动大门安装完成。 2.管理区室外照明施工完成，给排水项目施工完成，电气项目施工完成。 3.光伏区内土建、电气项目的消缺工作。 4.大门门库干挂理石完成，挡土墙护栏完成。		
监理单位 1、严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。 2、请业主尽快与设计院联系确定管理区周边的排水系统，主控区与管理区中间的 TE 围栏的施工单位。 3、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。 4、望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。 5、为保障场 站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。 6、具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、		

7、主控区挡墙外部土堆太高、请施工人员注意自身安全、佩戴好防护用品、做好安全防护措施。

8、进入防火期，请各单位做好施工中的防火措施。

建设单位

1、保质保量完成剩余光伏区并网工作、

2、做好并完善内业资料、

3、做好安全、防火工作

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.10.30

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。