

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	红安县夹河镇夹河村光伏电站二期10MW 2017.11.13 监理单位
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、已征完土地范围内钻孔、场平完成。			
2、1#、2#、3#光伏区浇桩完成。			
3、支架安装 100 组，组件安装 46 组。			
下周计划：			
1、支架、组件安装 2MW。			
2、原 1#区并网发电。			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
请业主解决征地遗留问题			
监理单位			
1. 严格执行 “三检” 制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。			
2. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强现场安全管理工作。			
3. 为作好防汛工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。			
5. 为保障场 地的施工质量，望施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。			
6、进入防火期，请贵单位做好施工中的防火措施。			
建设单位			
1、尽快解决土地争议问题、以保证施工进度。			

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.11.13

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。