

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、已征完土地范围内钻孔、场平已完成。 2、钻孔 300 个，组件安装 50 组，支架安装 35 组，电缆沟开挖、回填 480 米，逆变器安装 9 台，汇流箱安装 2 台。 3、1#、2#、3#箱变已就位，组串接地焊接施工中。 4、原 1#区 0.28556M 已并网发电。 5、围栏施工已完成。 下周计划： 1、已征地块内支架、组件安装完成。 2、部分逆变器、汇流箱安装，电缆沟开挖工程开始施工。箱变基础抹灰完成，箱变接地施工完成。 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 请业主解决征地遗留问题 监理单位 1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。 2. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强现场安全管理工作。 3. 为做好防汛工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。 5. 为保障场 地的施工质量，望施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。 6. 进入防火期，请贵单位做好施工中的防火措施。			

建设单位 1、尽快解决土地争议问题、以保证施工进度。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.1120

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

