

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇唐家岭光伏电站二期10MW项目 2017.11.27 监理单位
会议主持人	王立波		

会议主题：

安全、质量、进度、每周计划完成情况

上次会议问题落实情况：本周施工完成情况

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

1、组件安装 23 组，支架安装 55 组，电缆沟开挖 630 米，逆变器安装 4 台，汇流箱安装 1 台。

2、1#、2#、3#箱变内抹灰已完成，组串接地焊接施工中。

下周计划：

1、已征地块内支架、组件安装完成。

2、部分逆变器、汇流箱安装，电缆沟开挖工程完成。组串接地施工开始。

3、光伏区开始电缆铺设。

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

监理单位

1、严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。

2、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强现场安全管理工作。

3、为做好防汛工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个 的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。

5、为保障场 地的施工质量，望施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。

6、进入防火期，请贵单位做好施工中的防火措施。

建设单位

1、尽快解决土地争议问题、以保证施工进度。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.11.27

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

2017. 11. 27

[illegible]