

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	沁阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期20MW项目 监理项目部
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况： 西北勘测设计研究院有限公司 1、管理区门库干挂理石施工完成。 2、光伏区消缺 3、管理区室外照明、给排水项目、电气项目未完成、 4、管理区电动大门未完成、			
本次会议内容：下周计划： 1.管理区、主控区电动大门安装完成。 2.管理区室外照明施工完成，给排水项目施工完成，电气项目施工完成。 3.光伏区内土建、电气项目的消缺工作。 4.管理区综合楼和生产楼之间当墙护栏完成。 5.场区电缆沟及周边场地平整、清理，进场道路及阵列区检修道路施工完成			
监理单位 1、严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。 2、请业主尽快与设计院联系确定管理区周边的排水系统，主控区与管理区中间的 TE 围栏的施工单位。 3、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场，加强挡土墙临边安全管理工作。 4、望业主根据现场实际情况尽快与相关单位洽谈做好排水沟恢复工作。 5、为保障场 站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。 6、具备预验收条件的分部分项工程上报监理、业主验收、			

7、施工单位尽快安排电气、给排水施工人员进场、 8、进入防火期，请各单位做好施工中的防火措施。 建设单位 1、保质保量完成剩余光伏区并网工作、 2、做好并完善内业资料、 3、做好安全、防火工作			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.11.5

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。