

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期10MW项目 监理项目部 2018.04.02
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、组件安装 50 组 ， 支架安装 54 组，接地焊接 100 米。			
下周计划：			
1、光伏区消缺。光伏区清理。			
2、1#光伏区环网接地完成。			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
监理单位			
1、严格执行 “三检” 制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。			
2、施工单位做好灌注桩的检测，并报送检测资料。			
3 施工单位做好施工过程中的质量控制，把螺丝拧紧、不遗漏。如在施工过程中出现组件、支架不符合要求，拆除重新整改。在施工中屡次出现同一原因产生不合格品，侧采取罚款的方法来加强施工过程质量控制。			
5、在施工过程中人为造成的支架、组件的损坏的费用由施工单位承担。			
6、进入防火期，请贵单位认真学习建设单位下发的红头文件，做好清明期间施工中的防火、防盗措施。			
7、请贵单位做好施工前期资料的报送，并做好 2018 年的施工进度计划。			
8、在消缺过程中要求施工单位把组件平整度、角度把握好，把立柱调垂直。			
9 施工单位要加强对施工人员的安全交底和技术交底。避免在施工过程中出现质量和安全事故。			

建设单位 防火期间各单位要组织人员参加，做好清明期间防火、防盗工作。各单位赶紧完成消缺工作。要求十一院赶紧上机械设备，进行 113 亩地的施工。6 月中旬完成项目的预验收。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.04.02

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

2018. 4. 2.

[illegible]