

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇李家地南光伏电站二期10MW项目 监理项目部 2018.04.30
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、环网接地基本完成。 2、消缺施工中。 下周计划： 1、光伏区消缺。 2、如征地无异议 113 亩地准备施工。 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、请业主尽快将 150 电缆采购进场，以保证剩余 153 组组件尽快并网发电。 2、请业主尽快解决 113 亩地的遗留问题，保证施工顺利进行，避免发生象二次进场等不必要的额外费用。 监理单位 1、严格执行 “三检” 制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。 2、施工单位做好灌注桩的检测，并报送检测资料。 3 施工单位做好施工过程中的质量控制，把螺丝拧紧、不遗漏。如在施工过程中出现组件、支架不符合要求，拆除重新整改。在施工中屡次出现同一原因产生不合格品，侧采取罚款的方法来加强施工过程质量控制。 5、在施工过程中人为造成的支架、组件的损坏的费用由施工单位承担。 6、在焊接时望贵单位施工人员保证搭接面符合要求、同时保证焊接质量。电缆沟的挖掘深度不小于 0.8 米，电缆沟回填要求铺砂盖砖，并达到设计要求。逆变器、汇流箱的接地线完整不遗漏。遗漏的灌注			

桩赶紧补浇。 7、请贵单位做好施工资料的报送。 8、在消缺过程中要求施工单位把组件平整度、角度把握好，把立柱调垂直。 9 施工单位要加强对施工人员的安全交底和技术交底。避免在施工过程中出现质量和安全事故。 建设单位 防火期间各单位要组织人员参加，做好清明期间防火、防盗工作。各单位赶紧完成消缺工作。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.04.30

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

Lactuca sativa

[illegible]