

# 会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

|                                                                                                    |       |      |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------|
| 会议地点                                                                                               | 现场办公室 | 会议时间 | 辽阳县寒岭镇李家地光伏发电站二期10MW项目<br>监理项目部<br>2018.05.21 |
| 会议主持人                                                                                              | 王立波   |      |                                               |
| 会议主题：<br><br>安全、质量、进度、每周计划完成情况                                                                     |       |      |                                               |
| 上次会议问题落实情况：本周施工完成情况                                                                                |       |      |                                               |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司                                                                           |       |      |                                               |
| 1、回填未完成（钩机扣留）                                                                                      |       |      |                                               |
| 2、消缺施工中。                                                                                           |       |      |                                               |
| 下周计划：                                                                                              |       |      |                                               |
| 1、光伏区消缺。                                                                                           |       |      |                                               |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司                                                                           |       |      |                                               |
| 1、请业主尽快解决 113 亩地的遗留问题，保证施工顺利进行，避免发生象二次进场等不必要的额外费用。                                                 |       |      |                                               |
| 监理单位                                                                                               |       |      |                                               |
| 1、严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患，         |       |      |                                               |
| 2、施工单位应合理安排好工序、工种交叉作业，并提出可行的进度计划。                                                                  |       |      |                                               |
| 3 施工单位做好施工过程中的质量控制，把螺丝拧紧、不遗漏。如在施工过程中出现组件、支架不符合要求，拆除重新整改。在施工中屡次出现同一原因产生不合格品，侧采取罚款的方法来加强施工过程质量控制。    |       |      |                                               |
| 5、在施工过程中人为造成的支架、组件的损坏的费用由施工单位承担。                                                                   |       |      |                                               |
| 6、在焊接时望贵单位施工人员保证搭接面符合要求、同时保证焊接质量。电缆沟的挖掘深度不小于0.8 米，电缆沟回填要求铺砂盖砖，并达到设计要求。逆变器、汇流箱的接地线完整不遗漏。遗漏的灌注桩赶紧补浇。 |       |      |                                               |
| 7、请贵单位做好施工资料的报送。                                                                                   |       |      |                                               |

|                                                                                                                                  |      |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| <p>8、在消缺过程中要求施工单位把组件平整度、角度把握好，把立柱调垂直。</p> <p>9 施工单位要加强对施工人员的安全交底和技术交底。避免在施工过程中出现质量和安全事故。</p> <p><b>建设单位</b></p> <p>赶紧完成消缺工作。</p> |      |      |            |
| 主送单位                                                                                                                             | 建设单位 |      |            |
| 抄送单位                                                                                                                             | 施工单位 |      |            |
| 发文单位                                                                                                                             | 监理单位 | 发文时间 | 2018.05.21 |

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

## 会议签到表

日期: 2018.5.21

[illegible]