

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期10MW项目 监理项目部 2018.05.28
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、回填未完成（钩机扣留）			
2、消缺施工中。			
下周计划：			
1、光伏区消缺。			
2、光伏区全部并网。			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、请业主尽快解决 113 亩地的遗留问题，保证施工顺利进行，避免发生象二次进场等不必要的额外费用。			
监理单位			
1、严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患，			
2、请贵单位认真做好消缺整改工作，不符合有关图纸、技术等规范要求的不预验收。			
3 施工单位做好施工过程中的质量控制，把螺丝拧紧、不遗漏。如在施工过程中出现组件、支架不符合要求，拆除重新整改。在施工中屡次出现同一原因产生不合格品，侧采取罚款的方法来加强施工过程质量控制。			
5、在施工过程中人为造成的支架、组件的损坏的费用由施工单位承担。			
6、在焊接时望贵单位施工人员保证搭接面符合要求、同时保证焊接质量。电缆沟的挖掘深度不小于0.8米，电缆沟回填要求铺砂盖砖，并达到设计要求。逆变器、汇流箱的接地线完整不遗漏。遗漏的灌注桩赶紧补浇。			
7、请贵单位做好施工资料的报送。			

8、在消缺过程中要求施工单位把组件平整度、角度把握好，把立柱调垂直。 9 施工单位要加强对施工人员的安全交底和技术交底。避免在施工过程中出现质量和安全事故。 建设单位 赶紧完成消缺工作。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.05.28

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2018.5.28

[illegible]