

# 会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

|                                                                                            |       |      |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|
| 会议地点                                                                                       | 现场办公室 | 会议时间 | <div>辽阳县英峪镇唐家屯光伏电站二期10MW项目<br/>监理项目部<br/>2018.06.25</div> |
| 会议主持人                                                                                      | 王立波   |      |                                                           |
| 会议主题： <div>安全、质量、进度、每周计划完成情况</div>                                                         |       |      |                                                           |
| 上次会议问题落实情况：本周施工完成情况                                                                        |       |      |                                                           |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司                                                                   |       |      |                                                           |
| 1、回填未完成（钩机扣留）                                                                              |       |      |                                                           |
| 2、消缺施工中。                                                                                   |       |      |                                                           |
| 下周计划：                                                                                      |       |      |                                                           |
| 1、光伏区消缺。                                                                                   |       |      |                                                           |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司                                                                   |       |      |                                                           |
| 1、请业主尽快解决 113 亩地挖掘机扣留事宜，以保证施工正常进行。                                                         |       |      |                                                           |
| 监理单位                                                                                       |       |      |                                                           |
| 1、严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患， |       |      |                                                           |
| 2、请施工单位认真做好消缺整改工作，不符合有关图纸、技术等规范要求的不预验收。                                                    |       |      |                                                           |
| 3 施工单位做好施工过程中的质量控制，把螺丝拧紧、不遗漏。如在施工过程中出现组件、支架不符合要求，拆除重新整改。                                   |       |      |                                                           |
| 4、请贵单位做好施工资料的报送。                                                                           |       |      |                                                           |
| 5、在消缺过程中要求施工单位把组件平整度、角度把握好，把立柱调垂直。                                                         |       |      |                                                           |
| 6、施工单位要加强对施工人员的安全交底和技术交底。避免在施工过程中出现质量和安全事故。                                                |       |      |                                                           |
| 建设单位                                                                                       |       |      |                                                           |
| 赶紧完成消缺工作,2#箱变恢复送电。做好 113 亩地施工准备工作。                                                         |       |      |                                                           |

|      |      |      |            |
|------|------|------|------------|
| 主送单位 | 建设单位 |      |            |
| 抄送单位 | 施工单位 |      |            |
| 发文单位 | 监理单位 | 发文时间 | 2018.06.25 |

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

