

会议纪要



工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	监理单位 监理项目部 2018.07.02
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、回填消缺施工中。			
2、剩余土地场坪施工中。			
下周计划：			
1、已并网光伏区消缺、回填完成。			
2、剩余土地场坪完成，引 1500 个。			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、无			
监理单位			
1、严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患，			
2、请施工单位认真做好消缺整改工作，不符合有关图纸、技术等规范要求的不预验收。			
3 施工单位做好施工过程中的质量控制，把螺丝拧紧、不遗漏。如在施工过程中出现组件、支架不符合要求，拆除重新整改。			
4、请贵单位做好施工资料的报送。			
5、在消缺过程中要求施工单位把组件平整度、角度把握好，把立柱调垂直。			
6、施工单位要加强对施工人员的安全交底和技术交底。避免在施工过程中出现质量和安全事故。			
7、请施工单位做好下面土地安装的进度计划。			
建设单位			
赶紧完成消缺工作,2#箱变恢复送电。做好 113 亩地施工准备工作。			

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.0/7.02

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

常州正衡电力工程监理有限公司

会议签到表

日期: 2018.7.2

[illegible]