

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、光伏区接地沟土方回填、消缺施工未完成。 2、(113 亩) 土地场平完成。 下周计划： 1、113 亩土地引孔、灌注桩混凝土浇筑。 2、支架、组件安装。 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、无 监理单位 1. 施工单位要严格按其质量管理体系执行并落实到实际当中、控制好每到工序环节的衔接，施工前对每到施工工序进行安全技术交底并做好记录。 2. 请施工单位尽快上报施工进度计划。 3 施工单位应加强对特种作业人员资格的审查，不符合要求的不得上岗。 4、做好施工资料的收集与报审，做到内业、外业同步。 5、做好现场施工交叉作业的安全管理工作，对安全风险较大的部位进行重点把控。杜绝一切安全事故的发生。 建设单位 1、在保证安全、质量的前提下、加快施工进度。 2、尽快完成施工资料的报送，要求内业、外业同步进行。 3、必须做好施工现场的安全管理工作，杜绝安全事故的发生。			

4、做好外围的沟通与协调工作。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.7.9

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

