

会议纪要



工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	红山光伏项目二期工程光伏区第二标段工程 监理项目部 2018.07.17
会议主持人	王立波		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、光伏区接地沟土方回填、消缺施工未完成。 2、引孔 950 个、浇筑 910、支架安装 27 组、组件安装 9 组。 下周计划: 1、113 亩土地引孔 2000 个、灌注桩混凝土浇筑 1800 个。 2、支架、组件安装各 100 组。电气图纸完成设计。 3、已并网光伏区（4.426M）消缺完成，光伏区现场清理工作完成。 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、无 监理单位 1、施工单位现场管理体系跟不上，应完善现场管理体系和质量管理体系，各方配合把质量提高一个层次。施工单位要严格按其制定的质量管理体系执行并落实到实际当中、控制好每到工序环节的衔接，把握正确施工工艺，减少消缺量，确保验收通过。 2、请施工单位制定详细的、切实可行的施工进度计划并上报监理项目部，无特殊情况不得延期。 3 施工单位应加强对特种作业人员资格的审查，不符合要求的不得上岗。施工单位现场技术员应对施工人员进行班前技术交底，并落实到每个工人。特殊工种要求持证上岗。 4、做好施工资料的收集与报审，做到内业、外业同步。 5、做好现场施工交叉作业的安全管理工作，对每次进场的施工人员应进行三级安全教育，对安全风险较大的部位进行重点把控。杜绝一切安全事故的发生。 6、施工单位人员应对现场成品注意保护。 建设单位			

1、在保证安全、质量的前提下、加快施工进度。 2、尽快完成施工资料的报送，要求内业、外业同步进行。 3、必须做好施工现场的安全管理工作，杜绝安全事故的发生。 4、由于现场特殊性，有些部位一旦成型无法消缺，要求施工单位在施工过程中严格把关，减少消缺，确保验收顺利通过。 5、做好防暑降温工作。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.7.17

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2018.7.17

[illegible]