

会议纪要



工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	监理单位 监理项目部 2018.09.5
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、钻孔 70，逆变器安装 29，支架 5 组，组件 8 组，汇流箱 8 台，3*16 电缆 900 米			
下周计划：			
1、施工单位未提供。			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、无			
监理单位			
1、施工单位现场管理体系跟不上，应完善现场管理体系和质量管理体系，各方配合把质量提高一个层次。施工单位要严格按照其制定的质量管理体系执行并落实到实际当中、控制好每到工序环节的衔接，把握正确施工工艺，减少消缺量，确保验收通过。			
2、请施工单位制定详细的、切实可行的施工进度计划并上报监理项目部，无特殊情况不得延期。			
3 施工单位应加强对特种作业人员资格的审查，不符合要求的不得上岗。施工单位现场技术员应对施工人员进行班前技术交底，并落实到每个工人。特殊工种要求持证上岗。尽快上报。			
4、做好施工资料的收集与报审，做到内业、外业同步。 该做的试验尽快送检。对通知单上的整改内容尽快整改，及时回复闭环。			
5、做好现场施工交叉作业的安全管理工作，对每次进场的施工人员应进行三级安全教育，对安全风险较大的部位进行重点把控。杜绝一切安全事故的发生。			
6、施工单位人员应对现场成品注意保护。			
7、电缆施工要严格按照设计规范要求施工，电缆头制作要规范，电缆沟铺砂盖砖要符合要求。			
建设单位			

1、在保证安全、质量的前提下、加快施工进度。 2、尽快完成施工资料的报送，要求内业、外业同步进行。 3、把握质量关，确保组件角度，电缆敷设质量，减少质量隐患。 4、天气转凉，要求施工单位恢复正常上班时间，缩短施工工期，力争在 9 月末全部结束。 6、电缆施工要严格按照设计规范要求施工，电缆头制作要规范，电缆沟铺砂盖砖符合要求。经验收后方能隐蔽。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.9.5

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。