

会议纪要



工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目 监理项目部 2018年09月19日
会议主持人	王立波		

会议主题:

安全、质量、进度、每周计划完成情况

上次会议问题落实情况: 本周施工完成情况

信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

1、接地焊接 210 米, 铺砂盖砖 200 米, 回填 300 米, 支架安装 25 组, 组件安装 22 组, 箱变检测完成一个, 电缆耐压试验完成, 钻孔 300, 浇注 300. 中间接头制作一个

下周计划:

1、未正常施工, 施工单位未提供。

信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

1、无

监理单位

1. 施工单位现场管理体系跟不上, 应完善现场管理体系和质量管理体系, 各方配合把质量提高一个层次。施工单位要严格按其制定的质量管理体系执行并落实到实际当中、控制好每到工序环节的衔接, 把握正确施工工艺, 减少消缺量, 确保验收通过。

2. 请施工单位制定详细的、切实可行的施工进度计划并上报监理项目部, 无特殊情况不得延期。

3 施工单位应加强对特种作业人员资格的审查, 不符合要求的不得上岗。施工单位现场技术员应对施工人员进行班前技术交底, 并落实到每个工人。特殊工种要求持证上岗。尽快上报。

4、做好施工资料的收集与报审, 做到内业、外业同步。该做的试验尽快送检。对通知单上的整改内容尽快整改, 及时回复闭环。

5、做好现场施工交叉作业的安全管理工作, 对每次进场的施工人员应进行三级安全教育, 送电前应将场区的接地做好, 对安全风险较大的部位进行重点把控。杜绝一切安全事故的发生。

6、施工单位人员应对现场成品注意保护。

7、电缆施工要严格按照设计规范要求施工, 电缆头制作要规范, 电缆沟铺砂盖砖要符合要求。按设

计要求，所有直埋电缆必须铺砂盖砖，在施工前应把电缆沟内石块清理干净，电缆上下左右要有至少 10 厘米砂，电缆交叉处应按要求处理。接地焊接搭接面和焊接质量要符合要求。如野蛮施工所有质量问题有你单位自己独立承担。望施工单位引起重视。

建设单位

- 1、在保证安全、质量的前提下、加快施工进度。
- 2、尽快完成施工资料的报送，要求内业、外业同步进行。
- 3、把握质量关，确保组件角度，电缆敷设质量，减少质量隐患。
- 4、天气转凉，要求施工单位恢复正常上班时间，缩短施工工期，力争在 9 月末全部结束。
- 5、电缆施工要严格按照设计规范要求施工，电缆头制作要规范，电缆沟铺砂盖砖要符合要求。经验收后方能隐蔽。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.9.19

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

常州正衡电力工程监理有限公司

会议签到表

日期: 2018. 1. 19.