

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇唐家地光伏电站二期10MW项目 监理项目部
会议主持人	王立波		
会议主题：			
安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、接地焊接 300 米，箱变 4 砌砖支模完成。支架安装 3 组。			
下周计划：			
1、施工单位未提供。			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
1、对现场成孔被雨水冲击后，部分孔淤泥沉淀孔深不够，需要重新钻孔，请业主给予适当补贴。			
监理单位			
1、施工单位现场管理体系跟不上，应完善现场管理体系和质量管理体系，各方配合把质量提高一个层次。施工单位要严格按其制定的质量管理体系执行并落实到实际当中、控制好每到工序环节的衔接，把握正确施工工艺，减少消缺量，确保验收通过。			
2、请施工单位制定详细的、切实可行的施工进度计划并上报监理项目部，无特殊情况不得延期。			
3 施工单位应加强对特种作业人员资格的审查，不符合要求的不得上岗。施工单位现场技术员应对施工人员进行班前技术交底，并落实到每个工人。特殊工种要求持证上岗。尽快上报。			
4、做好施工资料的收集与报审，做到内业、外业同步。该做的试验尽快送检。对通知单上的整改内容尽快整改，及时回复闭环。			
5、做好现场施工交叉作业的安管理工作，对每次进场的施工人员应进行三级安全教育，送电前应将场区的接地做好，对安全风险较大的部位进行重点把控。杜绝一切安全事故的发生。			
6、施工单位人员应对现场成品注意保护。			
7、电缆施工要严格按照设计规范要求施工，电缆头制作要规范，电缆沟铺砂盖砖要符合要求。按设计要求，所有直埋电缆必须铺砂盖砖，在施工前应把电缆沟内石块清理干净，电缆上下左右要有至少 10			

厘米砂，电缆交叉处应按要求处理。接地焊接搭接面和焊接质量要符合要求。如野蛮施工所有质量问题有
你单位自己独立承担。望施工单位引起重视。

建设单位

- 1、在保证安全、质量的前提下、加快施工进度。
- 2、尽快完成施工资料的报送，要求内业、外业同步进行。
- 3、把握质量关，确保组件角度，电缆敷设质量，减少质量隐患。
- 4、要求施工单位确定拉拔试验的时间。
- 5、113 亩和 44 亩准确完成时间。
- 6、现场废弃电缆的统一保管（运至生活区）。现场文明施工这一块对现场的零星材料赶快归类归拢。
- 7、对监理通知单的问题尽快回复。
- 8、对劳务纠纷的问题尽快回复。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.10.02

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

