

会议纪要



工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目 监理项目部
会议主持人	王立波		

会议主题:

安全、质量、进度、每周计划完成情况

上次会议问题落实情况: 本周施工完成情况

信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

1、接地焊接 200 米, 钻孔 620 个、浇注 218 个支架安装 9 组 5#区电缆整理基本完成。

下周计划:

1、施工单位未提供。

信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

1、无。

监理单位

1. 施工单位现场管理体系跟不上, 应完善现场管理体系和质量管理体系, 各方配合把质量提高一个层次。施工单位要严格按其制定的质量管理体系执行并落实到实际当中、控制好每到工序环节的衔接, 把握正确施工工艺, 减少消缺量, 确保验收通过。

2. 对监理通知单提出的问题尽快整改并回复。

3 施工单位应加强对特种作业人员资格的审查, 不符合要求的不得上岗。施工单位现场技术员应对施工人员进行班前技术交底, 并落实到每个工人。特殊工种要求持证上岗。尽快上报。

4、做好施工资料的收集与报审, 做到内业、外业同步。该做的试验尽快送检。对通知单上的整改内容尽快整改, 及时回复闭环。

5、做好现场施工交叉作业的安全管理工作, 对每次进场的施工人员应进行三级安全教育, 送电前应将场区的接地做好, 对安全风险较大的部位进行重点把控。杜绝一切安全事故的发生。

6、施工单位人员应对现场成品注意保护。

7、电缆施工要严格按照设计规范要求施工, 电缆头制作要规范, 电缆沟铺砂盖砖要符合要求。按设计要求, 所有直埋电缆必须铺砂盖砖, 在施工前应把电缆沟内石块清理干净, 电缆上下左右要有至少 10

厘米砂，电缆交叉处应按要求处理。接地焊接搭接面和焊接质量要符合要求。如野蛮施工所有质量问题有你单位自己独立承担。望施工单位引起重视。

建设单位

- 1、尽快完成各项试验报送、施工资料的收集，要求内业、外业同步进行。
- 2、对监理通知单的问题尽快回复。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.10.15

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

常州正衡电力工程监理有限公司

会议签到表

日期: 2018.12.15.