

会议纪要



工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

会议地点	现场办公室	会议时间	辽阳县寒岭镇唐家湾光伏电站二期10MW项目 2018.04.04 监理项目部
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：本周施工完成情况 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、接地焊接 380 米，钻孔 540 个、浇注 860 个、支架安装 31 组、5#区挖沟 470 米、接地沟回填 200 米。 下周计划： 1、施工单位未提供。 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1、无。 监理单位 1. 施工单位现场管理体系跟不上，应完善现场管理体系和质量管理体系，各方配合把质量提高一个层次。施工单位要严格按其制定的质量管理体系执行并落实到实际当中、控制好每到工序环节的衔接，把握正确施工工艺，减少消缺量，确保验收通过。 2. 对监理通知单提出的问题尽快整改并回复。 3 施工单位应加强对特种作业人员资格的审查，不符合要求的不得上岗。施工单位现场技术员应对施工人员进行班前技术交底，并落实到每个工人。特殊工种要求持证上岗。尽快上报。 4、做好施工资料的收集与报审，做到内业、外业同步。 该做的试验尽快送检。对通知单上的整改内容尽快整改，及时回复闭环。 5、做好现场施工交叉作业的安全管理工作，对每次进场的施工人员应进行三级安全教育，送电前应将场区的接地做好，对安全风险较大的部位进行重点把控。杜绝一切安全事故的发生。 6、电缆沟铺砂盖砖要符合要求。按设计要求，所有直埋电缆必须铺砂盖砖，在施工前应把电缆沟内石块清理干净，电缆上下左右要有至少 10 厘米砂或软土，电缆交叉处应按要求处理。接地焊接搭接面和			

焊接质量要符合要求。如野蛮施工所有质量问题有各单位自己独立承担。望施工单位引起重视。 建设单位 1、尽快完成各项试验报送、施工资料的收集，要求内业、外业同步进行。 2、对监理通知单的问题尽快回复。			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2018.10.23

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 10.22

[illegible]