

会 议 纪 要

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目



会议地点	村委会会议室	会议时间	
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：西北勘测设计研究院有限公司 1、4#、5#、9#光伏区锚筋钢桩基础、2#光伏方阵区补孔锚筋钢桩基础造孔施工，约完成 5000 孔；4#、7#、9#光伏方阵光伏区钢管灌注桩混凝土浇筑施工；2#、3#光伏区补孔钢管灌注桩基混凝土浇筑施工，约 2960 孔；4#光伏方阵区支架安装，本周约完成 90 组；1#、2#、3#、9#组件安装施工，约完成 200 组 2、光伏支架卸货 4 车，组件全部到货（2700 箱） 3、新征土地区域场地平整 4、电站场地管理区场地平整施工完成，管理综合楼基础开挖施工完成，正在进行基础回填 辽阳电能发展有限公司 1、设备基础钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑完成 2、主控楼基础土方回填完成			
本次会议内容：1 下周计划：、 施工单位：西北勘测设计研究院有限公司 1、综合楼基础混凝土浇筑完成 2、水泵房、污水处理室等管理区室外工程开始施工 3、1#、2#、3#、4#光伏区可施工部位支架组件安装已全部完成 4、6#光伏区场地平整施工完成，具备桩基础造孔施工条件 5、1#、2#、3#、4#、7#、8#、9#光伏方阵箱变基础平整完成，开始进行基础施工 6、厂区检修道路铺设平整 辽阳电能发展有限公司 1、一层柱支模、浇筑、绑筋 2、主控室电缆沟浇筑 3、变压器基础支模浇筑 4、油池挡墙绑筋浇筑 5、基础砖砌筑			

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- (1) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患、
- (2)、加强钢筋、模板、混凝土等主要部位、隐蔽部位的质量管控
- (3)、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场
- (4)、做好资料的报验工作、做到内外业同步
- (5)、加快出图进度、

建设单位：

- (1) 加强施工进度的管控、
- (2)、做好安全、质量的管控工作
- (3)、加强现场的沟通与协调工作
- (4)、做好现场防火防盗工作
- (5)、加快征地进度

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.5、8

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

