

会 议 纪 要

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目

编号：010

签发：王立波

会议地点	村委会会议室	会议时间	 2017.5.15
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况： 西北勘测设计研究院有限公司 1、5#、8#、9#光伏区锚固桩基础（造孔）及 2#、3#光伏方阵区锚固桩基础（补孔）施工约完成 1200 孔；5#、8#、9#光伏方阵光伏区钢管灌注桩混凝土浇筑施工；2#、3#光伏区补孔钢管灌注桩基混凝土浇筑施工，约 2240 孔；2#、4#、5#、9#光伏方阵区支架安装，本周约完成 370 组；1#、2#、3#、7#组件安装施工，约完成 70 组。 2、光伏支架到场卸货 4 车，约 106 吨。 3、5 月 10 日，1#、2#、3#、4#光伏方阵箱变基础开挖完成。 4、新征土地区域场地平整。 5、管理区场平完成 90%；综合楼基础开挖、分层回填、分层碾压、垫层混凝土浇筑施工完成、地基基础承载力实验完成，满足设计要求；基础钢筋加工、模板制作正在进行。 6、临建工程场平施工正在进行。 辽阳电能发展有限公司 1、一层柱支模、浇筑、绑筋完成。 2、主控室电缆沟浇筑完成。 3、变压器基础支模浇筑完成。 4、油池挡墙绑筋浇筑完成。 5、基础转砌筑完成。			
本次会议内容：下周计划： 施工单位： 西北勘测设计研究院有限公司 1、综合楼±0.00 高程以下基础施工全部完成框架柱混凝土浇筑完成。 2、水泵房、污水处理室基础施工完成。 3、1#、2#、3#、4#光伏区可施工部位支架组件安装全部安装完成，具备接线条件。 4、6#光伏区场地平整施工完成，桩基础施工完成。 5、1#、2#、3#、4#、5#、7#、光伏方阵箱变基础施工完成，具备安装箱变条件。 6、厂区检修道路铺设平整、接地安装、电缆沟开挖完成。 7、请业主尽快解决施工与地剩余部分征地事项。 辽阳电能发展有限公司 1、屋面支模、绑筋、浇筑完成。 2、35KV 油池、电缆井开挖完成。 3、设备、主变基础回填完成。			

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- (1) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安全管理工作、杜绝安全质量隐患、
- (2)、加强钢筋、模板、混凝土等主要部位、隐蔽部位的质量管控
- (3)、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场
- (4)、做好资料的报验工作、做到内外业同步
- (5)、加快出图进度
- (6)、要求施工人员安全帽、安全带规范佩戴，灭火器配置到位。

建设单位：

- (1) 加强施工进度的管控、
- (2)、做好安全、质量的管控工作
- (3)、加强现场的沟通与协调工作
- (4)、做好现场防火防盗工作
- (5)、加快征地进度

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.5.15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

电一期20MW项目

日期: 2017.5.15

[illegible]