

会议纪要



工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目

会议地点	村委会会议室	会议时间	
会议主持人	王立波		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况: 西北勘测设计研究院有限公司 - 光伏区可施工部位桩基础全部施工完成, 本周无桩基础施工项目。 2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#光伏方阵支架安装, 本周约完成 150 组。 2#、4#、5#、9#光伏方阵组件安装, 本周约完成约 250 组。 1#~4#光伏方阵箱变基础砖砌体施工完成, 1#光伏方阵箱变混凝土浇筑完成, 8#、9#光伏方阵条形基础混凝土浇筑完成。 10#光伏方阵场平施工基本完成, 组串排布图已到, 将进行桩基础施工。 - 综合楼±0.00 高程以下土建项目施工完成; 承重架搭设及框架柱钢筋、模板制安施工正在进行。 - 管理区进场道路完成 60%。 - 活动板房两间、临时仓库一间搭建完成。 - 管理区材料堆放区平整完成。 5月21日电站厂区围栏施工图到场; 5月22日箱变布置图(含最新箱变基础图)、综合楼暖通图到场; 5月24日, 10#光伏方阵去桩基点到场。 辽阳电能发展有限公司 - 事故油池、电缆井、箱变回填浇筑完成。 - 室内槽钢焊接、电缆沟角钢焊接完。 - 线路、SVG 开始施工。 - 墙体砌筑完成。			

本次会议内容：下周计划：

西北勘测设计研究院有限公司

- 1、综合楼框架结构混凝土浇筑完成，具备进行砖砌体施工条件。
管理区场外项目开始施工（水泵房、机井、污水处理系统基础等）。
- 2、1#、2#、3#、4#光伏区可施工部位支架及组件全部安装完成，具备汇流箱、逆变器安装及接线施工条件；电缆进场后开展电缆敷设施工。
6#光伏区场地平整施工完成，桩基础施工完成。
1#~4#、8#、9#、光伏方阵箱变基础施工完成，具备安装箱变条件。
10#光伏方阵去桩基础施工完成，并进行光伏支架安装施工。
1#、2#、3# 光伏方阵接地安装及电缆敷设施工完成 50%。
电站厂区围网开始施工。

辽阳电能发展有限公司

- 1.分枝塔 1#基础浇筑完成。
- 2.SVG 基础浇筑完成。
- 3.接地变基础浇筑完成。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安管理工作、杜绝安全质量隐患。
2. 加强钢筋、模板、混凝土等主要部位、隐蔽部位的质量管控。
3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场。
4. 做好资料的报验工作、做到内外业同步。
5. 加快出图进度。

建设单位：

1. 加强施工进度的管控。
2. 做好安全、质量的管控工作。
3. 加强现场的沟通与协调工作。
4. 做好现场防火防盗工作。
5. 加快征地进度。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.5.29

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

[illegible]