

会议纪要

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20mw 项目



会议地点	现场办公室	会议时间	2017.06.06
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况： 西北勘测设计研究院有限公司 1. 光伏区 4#、10#五台钻机造孔施工，约完成 1000 个。 3#、4#、8#、光伏方阵支架安装，本周约完成 150 组。 2#、4#、8#光伏方阵组件安装，本周约完成约 200 组。 8#、9#光伏方阵箱变基础砖砌体施工完成，1#光伏方阵箱变基础拆模。 2#、3#光伏逆变器、汇流箱安装；相邻组串接地扁铁焊接施工。 2. 综合楼框架柱、梁、板混凝土浇筑完成，5 月 4 日综合楼封顶。 3. 5 月 4 日管理区水泵房建筑图到场。 辽阳电能发展有限公司 1. 分歧塔、1#基础浇筑完成。 2. SVG 基础浇筑完成。 3. 接地变基础浇筑完成。			

本次会议内容：下周计划：

西北勘测设计研究院有限公司

1、挡土墙施工完成 50%；水源井打设完成；水泵房施工完成；污水处理设备基础施工完成；综合楼女儿墙浇筑完成，砖砌体完成；场内道路平整完成。

2、1#~4#、8#、9#光伏区箱变基础施工完成；1#~4#、8#、9#光伏方阵接地、交直流接线项目施工完成 50%；光伏区接地围网完成 50%；10#光伏方阵桩基础施工完成，并进行光伏支架安装施工；场区检修道路具备条件的全部完成；根据业主征地进展进行 6#场平。

3. 1#~4#方阵组件、组串接地，汇流箱、逆变器、箱变安装全部完成，架设穿线管；

辽阳电能发展有限公司

1.设备场区回填；

2.屋面保温（炉渣、砂浆保护层）；

3.室内外抹灰；

4.室外电缆沟、过梁调整；

5.避雷针基础施工；

6.铁塔基础回填；

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强施工各个环节的安全防护工作、加强现场的质量与安管理工作、杜绝安全质量隐患。

2. 加强钢筋、模板、混凝土等主要部位、隐蔽部位的质量管控。

3. 把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场。

4. 为作好防汛抗旱工作，所属场站在建项目顺利进行及人员个的生命财产安全，望业主根据现场实际情况尽快制定一个工作计划。

5. 为保障场站设施的施工质量，望各施工单位的进场材料合格证及报检的资料尽快上报监理。

建设单位：

1. 加强施工进度的管控。

2. 作好安全、质量的管控工作。

3. 加强现场的沟通与协调工作。

4. 作好现场防火防盗工作。

5. 加快征地进度。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.06.06

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

[illegible]