

工地例会 会议纪要

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MWp

项目

编号：002

会议地点	唐家村村委会会议室	会议时间	2016 年 11 月 7 日 上午 10:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王立波
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容：

一、施工单位：

代工：上周施工情况：

(1) 进度

- 1、11#、12#、13#方阵测量放点工作基本完成，场地平整工作基本完成。
- 2、本周完成 11#、12#方阵桩基基础钻孔约完成 1000 个。
- 3、材料进场 11 月 4 日钢管进场 3940 根；11 月 6 号下午两点开始进行钢管灌注桩混凝土浇筑施工，浇筑 90 根桩。

(2) 质量

- 1、控制钢管桩混凝土浇筑质量：(1)保护层的厚度；(2)垂直度及定位尺寸。
- 2、钻孔的质量控制，满足桩孔的深度，直径，垂直度。

(3) 安全

- 1、加强现场施工用电管理避免触电事故的发生。
- 2、现场施工机械，车辆在施工运输过程中避免发生碰撞。

下周施工计划：

- 1、完成管理区场地平整工作。
- 2、完成 5#、6#、7#方阵场地平整工作。
- 3、完成 11#、12#、13#光伏支架基础钻孔及基础混凝土浇筑和方阵区内道路修建工作。
- 4、厂区检修路平整。

协调问题：

- 1、协调解决征地问题及场内坟地迁移事宜。
- 2、尽快下发最新征地红线图。
- 3、请业主确定施工节点日期，施工单位好倒排工期，确定施工进度计划。

二、监理单位：

- 王工：1、内业资料严重滞后，跟不上现场实际施工进度，特别是前期开工前的资料，尽快上报；
- 2、资料格式采用国标格式；
 - 3、质量、现场管理方面需加强，特别是灌注桩的定位及浇筑质量、浇筑后管桩的校正有待加强，采取控制管理措施。
 - 4、施工单位现场技术人员偏少，增加现场的技术管理人员。
 - 5、近期天气较冷，雨雪较多，现场施工作业人员注意保暖和防滑。
 - 6、现已进入冬季施工，冬季施工方案尽快上报，未上报之前对已浇筑完的桩混凝土进行覆盖。