

工地例会 会议纪要

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MWp

项目

编号：003

会议地点	唐家村村委会会议室	会议时间	2016 年 11 月 14 日 上午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王立波
会议议题	项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜		

会议内容：

一、建设单位：

- 业主：1、加强对桩混凝土的保温和养护措施。
2、现场现有能施工的钻孔机少，要求增加钻孔机进场。
3、要求加强现场灌注桩的浇筑质量和管理。
4、由于天气原因，希望能加快施工进度。
5、对施工单位提出的问题会尽快协商解决。

二、施工单位：

- 李总：1、组织协调钢管桩进场。
2、尽快组织钻孔机到现场施工。
3、增加现场调桩人员，保证灌注桩混凝土施工的质量。
4、希望业主方面能尽快确定管理区的位置，好组织施工。
5、进场道路尽快落实确定。
6、协商组件，支架进货量。

代工：上周施工情况：

(1) 进度

1、4#、6#、7#、13#方阵场地平整工作基本完成，1#、8#子方阵场地平整工作局部完成，3#可施工部位场地平整工作基本完成。

- 2、11#、12#、13#方阵桩基基础钻孔约完成 2500 个。
3、11#、12#子方阵钢管灌注桩累计浇筑完成约 2300 个。
4、设计已提供 7#、11#-13#及管理区平面布置图和箱变基础，晶硅电池组件图纸。

(2) 质量

1、4#、6#、8#、7#、11#、12#、13#子方阵场地平整以及 11#-13#子方阵钢管灌注桩钻孔工作均满足设计要求，质量受控。

- 2、11#、12#子方阵基础混凝土浇筑质量满足设计及规范要求，质量受控。

(3) 安全

- 1、要求施工队修建垃圾堆放区，施工垃圾集中处理，保持厂区清洁。
2、督促施工单位落实设备作业区安全标示标牌定制工作，安全文明施工。
3、对新进场员工进行三级安全教育。。

下周施工计划：

- 1、完成管理区场地平整工作。
2、完成具备施工条件的子方阵的场地平整工作。
3、完成 11#、12#、13#光伏支架基础钻孔及基础混凝土浇筑和 13#方阵区内道路修建工作。
4、进行厂区检修路平整。

协调问题：

1、请业主方协调解决征地问题及场内坟地迁移事宜。

2、请业主尽快下发最新征地红线图。

二、监理单位：

王工：1、内业资料，机械资料滞后，跟不上现场实际施工，希望尽快上报；

2、现场浇桩孔距和垂直度有个别桩偏差较大，影响后续施工希望能加强钢管桩浇筑后的质量；

3、现场施工工人放线有待加强，希望能对现场工人放线工序加强管理。

4、现已进入冬季施工，希望能加强冬季安全管理。