


JXMB8: 会议纪要

专题会议纪要

211-
编号: TWHJ-GC003-JXMB8-~~ZH~~-001

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发:  2016. 11. 2

会议地点	监理办公室	会议时间	2016 年 11 月 1 日
会议主持人	黄秉元		
会议主题: 关于施工现场管理、安全、质量事宜			
本次会议内容: 1: 现场施工问题: 1: 打桩前技术人员不在现场, 导致桩位严重偏差 2: 施工前没有技术交底、安全交底等书面文件 3: 现场没有设置文明施工标识牌, 应及时设置警示标识 4: 开关站打桩不符合图纸设计要求, 需要施工单位提供专项方案 6: 鱼塘挖机清理淤泥没有可行性方案, 导致鱼塘一片混乱 7: 每天施工日报计划内容应与现场实际情况相吻合 2: 资料问题: 1: 施工单位前期资料严重滞后, 请尽快提供前期资料, 详见监理通知单编号为 (TWHJ-GC003-JXMB6-ZH-001)			
主送单位	中石化建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		

抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部	发文时间	2016 年 11 月 02 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

