

JXMB8: 会议纪要

专题会议纪要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-011

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发: 黄秉元 12.29

会议地点	监理办公室	会议时间	2016 年 12 月 28 日
会议主持人	黄秉元		
会议主题: 关于现场安全隐患大检查及施工进度会议			
本次会议内容: 1.1 区、2 区 1 月 20 日质监验收, 必须在 1 月 18 日之前具备验收条件。 2.3 区、4 区 1 月 15 日之前桩基施工必须完成, 1 月 20 日支架、组件安装必须完成。 3. 业主黄总宣读通威光伏事业部下发的《关于组织开展节前安全大检查工作的通知》 4. 现场安全隐患清单在 12 月 29 日中午之前列出, 并整改完成。 5. 有关施工进度款审批流程所需产值完成清单、产值申报表、工程付款审批单需要提前提交, 便于工程进度款结算, 如若延误, 后果施工单位自行负责。 6. 所有工程材料 (主要是支架) 进场后堆放时必须用木托或纸板等物品垫平后方可堆放, 防止材料变形。 7. 所有辅材必须及时到场, 避免影响施工进度。			
主送单位	中石化工程建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部	发文时间	2016 年 12 月 29 日

附件: 会议签到表

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	为强	中石化	技术	13962773119
2	张良	中石化	电气	15194945788
3	张磊	—	电气	18780069685
4	王立	—	安警	13236470718
5	孙明	中石化	材料	13815215996
6	侯得永	通威环太		13679108463
7	黄平	通威环太		
8	田有	正衡管理	助理	15978737921
9	孙立	正衡管理	助理	15093938629
10	梁利堂	正衡		18827900218
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

