


JXMB8: 会议纪要

专题会议纪要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-015

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发:



会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 1 月 15 日
会议主持人	段跃		
会议主题: 关于施工进度及质监检查前各节点事宜			
本次会议内容: 1. 3 区 4 区支架及组件 1 月 23 号完成, 最迟 25 号完成。 2. 涉及 1 月 20 日质监验收的开关站、光伏区等在 18 日之前完成。 3. 施工单位必须提供接地电阻测试数据, 便于设计单位出设计变更单。 4. 1 月 16 日早上九点进行现场安全大检查, 18 日进行复查。 5. 高压、低压实验在 1 月 16 日进行测试。 6. 开关站接线调试必须在 1 月 19 日完成。 7. 1 区 2 区抽出 2 组逆变器进行调试, 便于给箱变提供电源。 8. 1 月 18 日所有质监验收资料统一进行盖章签字。 9. 1 月 16 日至 1 月 20 日每天下午 4:30 碰头会必须要开, 缺会罚 500, 迟到罚 100。			
主送单位	中石化建设工程有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部	发文时间	2017 年 1 月 16 日

附件: 会议签到表

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	张跃	通成环太		
2				
3				
4	李杰	通成环太	电气	15366579575
5	王广强	通成环太		
6	王光辉	—	安装	13236470918
7	朱天伟	中石化建设	资料	
8	黄平云	通成环太		
9	刘红云	中石化建设	现场经理	18052813923
10	田昕	通成环太		
11	杨磊	中石化	电气	18780069685
12				
13	张良	中石化	电气	15194945708
14	赵子华	正德	经理	15093338629
15	梁利堂	正德		18827800218
16	田同有	正德		
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				