

会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-001

工程名称: 扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目

签发: 段跃

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 4 月 13 日
会议主持人	段 跃		

会议主题: 关于扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目开工前准备工作安排

本次会议内容:

一、针对扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目开工前准备工作, 建设单位项目经理段跃作出以下要求:

- 1、首先对现场建设单位管理人员分工进行了部署、安排;
- 2、确定现场里程碑节点, 2017 年 4 月 15 日项目正式开工, 2017 年 5 月 30 日光伏区组件安装完毕, 具备质检验收条件;
- 3、2017 年 6 月 10 日完成质检验收工作, 取得质检验收报告。

二、建设单位现场施工负责人陈磊对工期提出以下要求:

序号	项目内容	开始时间	完成时间	责任人
1	7#鱼塘注水	2017/4/12	2017/4/15	高强
2	3 条船到场及下水时间	2017/4/15	2017/4/16	高强
3	管桩到场时间	2017/4/15	持续	高强
4	第一根桩施工	2017/4/16	持续	高强
5	6#鱼塘开挖完成	2017/4/12	2017/4/15	高强
6	5#、6#鱼塘注水	2017/4/15	2017/4/18	高强
7	提交一期鱼塘改造进度计划		2017/4/16	高强
8	光伏支架桩基础施工图		2017/4/15	蒲敏
9	光伏支架施工图		2017/4/15	蒲敏
10	外部协调: 1、6#鱼塘 7 棵树砍伐及邻边藕塘承包户阻碍道路平整; 2、7#鱼塘承包户阻碍注水等。			韦习洪

三、正衡监理单位田工提出以下要求：

1、施工单位、监理单位积极配合建设单位各方面的工作，督促施工单位各项工作的落实情况；

2、对于施工单位进行安全交底。

主送单位	中石化建设工程有限公司苏中分公司扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 4 月 13 日

附件：会议签到表

会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	王可洪	通威环保		
2	陈磊	通威惠金		
3	周强	中石油建设		
4	王凯	通威惠金		
5	高小军	中石油建设有限公司		
6	王同有	迁安监理		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

2017年4月13日