

JXMB8: 会议纪要

图 纸 会 审 会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-003

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发:  2016. 11. 9

会议地点	施工现场	会议时间	2016 年 11 月 9 日
会议主持人	黄秉元		
会议主题: 关于施工图纸会审事宜			
本次会议内容: 图纸问题: 1: 5 排直径 1 米的预埋涵管, 没有材质、标高、长度、位置、管与板是否预留洞口? 解决方案: 取消预埋管, 设置排水沟, 排水沟做法详见后续图纸 2: 平台坡度较大根据业主要求标高改为 A 轴 4.9 米-G 轴 4.8 米, 是否按此标高施工? 解决方案: 按照标高为 A 轴 4.9 米-G 轴 4.8 米进行施工 3: 由于板标高调整, SVG 舱体、一次、二次舱体标高是否调整? 解决方案: SVG 舱体标高为 5.5 米, 一次、二次舱体标高为 5.9 米 4: SVG 舱体 1000*600、一次、二次舱体 800*600 上口仅剩 3 公分, 该如何施工? 解决方案: SVG 舱体改为 1000*350, 一次二次舱体不变 5: 一次、二次舱体平面图 2 与节点图 2 不一致, 以哪个为准? 解决方案: 按照节点图施工 6: 平面图标注 E 轴到桩边为 800, 节点图为 750, 该以哪个为准? 解决方案: 按照节点图施工 7: 图纸上注明的后砌围墙没有标高			



解决方案：详见后续施工图

8：开关站是否有接地图？

解决方案：接地图纸已发，业主、监理、施工单位已收到图纸

9：过路坎段采用架高还是埋过路管？

解决方案：经现场商讨，决定采用过路管，过路管做法详见后续图纸

10：承台底部垫层 C20 混凝土厚度为 10cm，宽度比承台四周宽 10cm，是否按此施工？

解决方案：按照承台底部垫层 C20 混凝土厚度为 10cm，宽度比承台四周宽 10cm 进行施工

主送单位	中石化工程建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部	发文时间	2016 年 11 月 09 日

附件：会议签到表



图纸会审

会议签到表

2016. 11. 9 下午

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	姜立强	常州正新监理	总监	15093938629
2	刘强	中石化建设有限公司 常州分公司	现场经理	18052813923
3	杨海	特变电工设计院	建筑设计	1369935482
4	张富	通威集团	工程技术部经理	15008489082
5	黄永	通威环太集团	项目经理	13980265788
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				