


JXMB8: 会议纪要

监 理 会 议 纪 要

编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-002

工程名称: 扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目

签发:



会议地点	监理办公室	会议时间	2016 年 11 月 3 日
会议主持人	赵文渠		
会议主题: 施工单位工作汇报以及其他需要协调的事宜			
本次会议内容: 一、中石化建设有限公司柯工汇报施工情况: 1: 开关站桩基打桩已完成 6 根, 中间一排桩基因挖机原因目前还无法定位放线 2: 现场五牌一图、警示标识牌 11 月 4 日完善 3: 临舍集装箱到场 10 个, 已经开始吊装 4: 鱼塘田埂 11 月 4 日开始施工 5: 临时用电 11 月 4 日全部完善处理 二、正衡赵工 1: 监理例会需要施工单位提供周报, 要求项目负责人、质检员、安全员、资料员都要参加监理例会 2: 现场已逐渐进入状态, 安全员、质检员等施工管理人员、五牌一图、警示标识牌等一定要落实到位, 每次材料进场和施工工序都需要向监理部书面报验 3: 进入现场人员一定要佩戴安全帽, 否则以相应的制度进行处罚 4: 1 号鱼塘需要重新做出方案并上报监理部, 定位放线报验要以书面形式上报监理部 5 施工单位尽快把施工总进度计划报监理单位, 以便和日进度周进度相结合进行有效控制 业主魏工:			



- 1:因现场工期非常紧张，业主部要以施工单位提交的日报对施工单位进行考核
- 2:1 号方阵方案迟迟未上报，需要确定上报时间
- 3: 目前开关站施工相对混乱，工人、材料等需要及时安排到位，不能影响工期
- 4: 开关站桩基 11 月 5 日完成，否则进行罚款处理
- 5: 方阵与方阵之间的田埂划分需要制定计划并上报
- 6: 为体现现场文明设施，马路及旁边柳条需要清理打扫

主送单位	中石化工程建设有限公司苏中分公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
抄送单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司扬中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目部	发文时间	2016 年 11 月 04 日

附件：会议签到表

会议签到表 2006年11月3日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	杨自洪	业主	现场经理	1380595708
2	杨强	施工单位	现场经理	18052813923
3	杨强	施工单位	电气技术	13362869908
4	田同有	正衡监理公司	电气工程师	15978737925
5	张利堂	正衡	资料	18827900218
6	赵文荣	正衡监理	监理	15093938629
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				